

130-19.64

INFORME FINAL
DENUNCIA CIUDADANA DC-106-2021

MUNICIPIO DE CAICEDONIA

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

Cali, Agosto de 2022

HOJA DE PRESENTACIÓN

Contralor Departamental

Ligia Stella Chaves Ortiz

Director Operativo de Control Fiscal

Juan Pablo Garzón Pérez

Representante Legal de la Entidad Auditada

Carlos Alberto Orozco Franco

Auditor

Yedliza Muñoz Marquez

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. ALCANCE DE LA VISITA.....	5
3. LABORES REALIZADAS	5
4. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN	6
5. CONCLUSIONES.....	14
6. HALLAZGOS.....	15

1. INTRODUCCIÓN

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, dentro de su plan estratégico, ha incentivado la participación Ciudadana de veedores y de comunidad en general, con el fin de que se ejerza un control social participativo y se coadyuve con la vigilancia de los recursos del Valle del Cauca, en razón, de las facultades establecidas en la Ordenanza 122 de agosto 14 de 2001, modificada por la Ordenanza N°500 del 07 de diciembre de 2018, Manual de Funciones y de Requisitos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, procede a emitir informe final de la denuncia con radicado CACCI 4177 DC-106-2021 del 19 de noviembre de 2021, en la cual se denuncia:

*"CONTINUANDO CON LOS PLIEGOS TIPO SASTRE, ESTA VEZ EN LA ALCALDÍA DEL SEÑOR Jorge Aldemar Arias Echeverri: El 19-11-2015, contrato # 225, valor \$230.551.700,00, plazo de ejecución 34 días, andenes desde estadio MUNICIPAL hasta el barrio la CAMELIA.....UNICO OFERENTE NOTAS: *. LA FECHA DE INICIO 27-11-2015 SE DEBERIA HABER TERMINADO EL 31-12-2015, SE TERMINÓ EN 13-12- 2016, OSEA UN AÑO DESPUES, FECHA DE LIQUIDACIÓN 16-12-2016. *. COMO EL PLAZO INICIAL FUE DE 34 DIAS, PUES ERA IMPOSIBLE HACERSE EN ESE TIEMPO, POR ESO UN SOLO OFERENTE, ESE FUE EL OBJETIVO Y ES RECURRENTE. *. VARIAS ADICIONES, SUSPENSIONES, REINICIO. * DIGO RECURRENTE, porque eso de los plazos de EJECUCION del contrato, se volvió viral en todas las convocatorias desde décadas ATRAZ..... (SIC)"*

De acuerdo a lo narrado nos pronunciaremos sobre cada uno de los temas relacionados con el alcance y competencia del Control Fiscal ejercido por éste Ente de control el cual está delimitado por la Constitución y Leyes que regulan la materia, en las que se indica que dicha función pública de vigilancia a la gestión fiscal sobre las entidades públicas y los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos los órdenes y niveles, se ejerce en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios establecidos por el artículo 267 de la Constitución Política Colombiana y los artículos 4-5 del Decreto Ley 403 2020, teniendo en cuenta que el control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional, y su coordinación corresponde exclusivamente al Contralor General de la República en materias específicas.

2. ALCANCE DE LA VISITA

La Dirección Operativa de Control Fiscal le fue trasladada la denuncia CACCI 4177 DC-106-2021. Dentro de la gestión efectuada por esta dirección, se realizó requerimiento de la información y documentación al municipio de Caicedonia Valle, y, posteriormente visita fiscal, con el objeto de verificar los hechos denunciados en el contrato que la entidad efectuó durante la vigencia 2015.

3. LABORES REALIZADAS

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, el 19 de noviembre de 2021, conoció requerimiento ciudadano, con radicado CACCI 4177, -SIA ATC 262021000386.

Seguidamente, el 29 de diciembre de 2021, la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, remitió a la Dirección Operativa de Control Fiscal atención inicial, para adelantar denuncia ciudadana CACCI 4177 del 19 de noviembre de 2021 DC-106-2021.

En virtud de lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 1757 de 2015, con el fin de determinar la competencia, hechos y demás circunstancias propias de las denuncias ciudadanas sujetas de revisión de este Ente de Control, solicitó al municipio de Caicedonia, lo siguiente:

1. Expediente contractual completo.

Por lo anterior, se analizó lo denunciado "CONTINUANDO CON LOS PLIEGOS TIPO SASTRE, ESTA VEZ EN LA ALCALDÍA DEL SEÑOR Jorge Aldemar Arias Echeverri: El 19-11-2015, contrato # 225, valorb\$230.551.700,00, plazo de ejecución 34 días, andenes desde estadio MUNICIPAL hasta el barrio la CAMELIA.....UNICO OFERENTE NOTAS: *. LA FECHA DE INICIO 27-11-2015 SE DEBERIA HABER TERMINADO EL 31-12-2015, SE TERMINÓ EN 13-12-2016, OSEA UN AÑO DESPUES, FECHA DE LIQUIDACIÓN 16-12-2016. *. COMO EK PLAZO INICIAL FUE DE 34 DIAS, PUES ERA IMPOSIBLE HACERSE EN ESE TIEMPO, POR ESO UN SOLO OFERENTE, ESE FUE EL OBJETIVO Y ES RECURRENTE. *. VARIAS ADICIONES, SUSPENSIONES, REINICIO. * DIGO RECURRENTE, porque eso de los plazos de EJECUCION del contrato, se volvió viral en todas las convocatorias desde décadas ATRAZ..... (SIC)"

y, se comparó con la documentación suministrada por la Entidad vigilada. Por lo anterior, el presente informe, se pronunciará respecto a lo relacionado con los hechos denunciados.

Se indica, además, que los días 1, 2, 3 y 4 de agosto de 2022, se realizó visita fiscal a las instalaciones de la Alcaldía municipal de Caicedonia Valle, para revisar el expediente contractual y así emitir respuesta a los fundamentos de la denuncia ciudadana.

4. ANALISIS DE LA INFORMACION.

Conforme a los documentos acopiados en el proceso de atención de la denuncia DC-106-2021 y, para efecto de esclarecer las presuntas irregularidades suscitadas en el contrato, se procede hacer análisis de la información, en los siguientes términos:

"CONTINUANDO CON LOS PLIEGOS TIPO SASTRE, ESTA VEZ EN LA ALCALDÍA DEL SEÑOR Jorge Aldemar Arias Echeverri: El 19-11-2015, contrato # 225, valorb\$230.551.700,00, plazo de ejecución 34 días, andenes desde estadio MUNICIPAL hasta el barrio la CAMELIA.....UNICO OFERENTE NOTAS: *. LA FECHA DE INICIO 27-11-2015 SE DEBERIA HABER TERMINADO EL 31-12-2015, SE TERMINÓ EN 13-12- 2016, OSEA UN AÑO DESPUES, FECHA DE LIQUIDACIÓN 16-12-2016. *. COMO EK PLAZO INICIAL FUE DE 34 DIAS, PUES ERA IMPOSIBLE HACERSE EN ESE TIEMPO, POR ESO UN SOLO OFERENTE, ESE FUE EL OBJETIVO Y ES RECURRENTE. *. VARIAS ADICIONES, SUSPENSIONES, REINICIO. * DIGO RECURRENTE, porque eso de los plazos de EJECUCION del contrato, se volvió viral en todas las convocatorias desde décadas ATRAZ..... (SIC)"

Examinada la denuncia y para efecto de elucidar la información se verifico lo siguiente:

a. **Etapas pre contractual** del contrato No 225 de 2015:

Objeto: CONSTRUCCION DE ANDENES PEATONALES EN CONCRETO RIGIDO VIA PRINCIPAL BARRIO LA CAMELIA- ESTADIO MUNICIPAL, CAICEDONA VALLE DEL CAUCA.

Valor: \$203.628.639

Fecha de suscripción: 19/11/2015

A continuación se presta atención en el siguiente tema de la denuncia:

"CONTINUANDO CON LOS PLIEGOS TIPO SASTRE, ESTA VEZ EN LA ALCALDÍA DEL SEÑOR Jorge Aldemar Arias Echeverri: El 19-11-2015, contrato # 225, valorb\$230.551.700,00, plazo de ejecución 34 días, andenes desde estadio MUNICIPAL hasta el barrio la CAMELIA.....UNICO OFERENTE"

Revisado el expediente contractual a folio 121, se evidencia licitación pública No 219 de 2015, 14 de octubre 2015, con su respectivo cronograma, este es el procedimiento establecido por la normatividad Colombiana en que la selección se realiza a favor de la propuesta que ofrezca las mejores condiciones económicas, para lo cual dentro de sus características encontramos que se realiza a través de una convocatoria pública para que en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y el ente adjudique el contrato a la propuesta más acorde, cabe resaltar que este proceso no exigía la participación de dos o mas oferentes.

Imagen No 1: contrato No 225 2015, Alcaldía municipio de Caicedonia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE
ALCALDIA MUNICIPAL



LICITACION PUBLICA No. 219 DE 2015

AVISO EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMAS NORMAS DE CONTRATACION

El Alcalde Municipal de Caicedonia, en uso de la facultad y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, procede a la publicación del presente aviso de convocatoria en desarrollo del proceso de Licitación pública, que se especifica a continuación:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAICEDONIA

PRELIM: LICITACION PUBLICA No. 219

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PEATONALES EN CONCRETO RÍGIDO VIA PRINCIPAL BARRIO LA CAMELIA - ESTADIO MUNICIPAL, CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA".

MODALIDAD DE SELECCIÓN: De acuerdo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar y que el valor establecido para la celebración del mismo supera la menor cuantía de la entidad, la modalidad de selección que se debe adelantar es la LICITACION PUBLICA, señalado en el artículo 2, ordinal 1 de la ley 1750 de 2002 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015.

El presente proceso se encuentra cubierto por los Tratados o Acuerdos de Libre Comercio con El Salvador, Guatemala y la Comunidad Andina CAN.

ACUERDO COMERCIAL	ENTIDAD ESTATAL DEPARTAMENTAL AL INTERIOR	PRESUPUESTO CORRIDO POR ACUERDO COMERCIAL	APLICA EXCEPCIÓN	PROCESO CUBIERTO POR ACUERDO COMERCIAL
OTRO	SI	Bienes y servicios Servicios de Construcción \$14.011.191.000 NO APLICA	NO	NO

CON AGUINALDO Y AGOTAMIENTO PARA TODOS - 2014 - 2015
Carrera 14 Calle 8 No. 7 - 52 C.A.M. 52 P.O. Box 10922 7644537 Fax: (592) 2344615
Correo Electrónico: ccaicedonia@caicedonia.gov.co
Página Web: www.caicedonia.gov.co
Código Postal 762540
Caicedonia, Valle - Colombia

Etapla contractual: acta de inicio de fecha 27/11/2015, se presenta certificación de avance de obra al 49.30% el día 28/12/2015.

Primera adición a plazo el día 29/12/2015 hasta el día 29/1/2016. Seguidamente se evidencia acta de suspensión de la obra el día 27/1/2016, por qué se requiere un ajuste que debe ser aprobado por el OCAD, debidamente justificado.

Imagen No 3: contrato No 225 2015, Alcaldía municipio de Caicedonia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE
DESPACHO DEL ALCALDE



ADICION EN PLAZO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 225 DE 2015

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAICEDONIA
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ALDEMAR ARIAS ECHEVERRI
	ALCALDE MUNICIPAL
C. C. No.	94.250.165 de Caicedonia
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA CAMELIA
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR CIFUENTES TORRES
Cédula de Ciudadanía:	6.209.675 de Caicedonia
FECHA:	DICIEMBRE 29 DE 2015

Entre las partes descritas, debidamente identificadas y con facultad para contratar y obligarse, hemos acordado celebrar la presente Adición en Plazo al Contrato de Obra Pública No. 259 de 2015, previa las siguientes consideraciones: **1.-** En el barrio La Camelia del municipio de Caicedonia, sobre la vía principal no cuenta con zonas peatonales que brinden al ciudadano espacios seguros para su movilidad, en el sector gran porcentaje de sus habitantes transitan a pie al lado de una vía de segundo orden, lo que ha generado alto riesgo de accidentalidad al peatón por corresponder esta a una de las dos vías rápidas de acceso al municipio. La población directamente beneficiada corresponde en general a toda la comunidad del barrio la Camelia del municipio de Caicedonia Valle, con un promedio de 253 habitantes, donde los más beneficiados serían los estudiantes de los diferentes colegios y escuelas de la zona. **2.-** Que se contrató la **CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PEATONALES EN CONCRETO RÍGIDO VÍA PRINCIPAL**

Imagen No 4: contrato No 225 2015, Alcaldía municipio de Caicedonia





Valle del trabajo y la
constancia veredal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE
DESPACHO DEL ALCALDE



BARRIO LA CAMELIA – ESTADIO MUNICIPAL, CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA. 3.- Que se firmó acta de inicio del Contrato de Obra Pública No. 225 de 2015 el día 27 de noviembre de 2015. 4.- Que el Contrato de Obra Pública No. 225 de 2015, tiene como plazo de ejecución hasta el día 30 de diciembre de 2015. 5.- Que mediante oficio de fecha 29 de diciembre de 2015, suscrito por el Arquitecto Janier Giraldo Carvajal Interventor del Contrato, solicita y justifica se adicione en tiempo el Contrato de Obra Pública No. 225 de 2015, para poder cumplir con el objeto contractual en términos de eficiencia, eficacia y economía 6.- Que considera el Interventor del Contrato, la viabilidad de otorgar ampliación en el tiempo de ejecución, por treinta (30) días más. 7.- Que dicha adición no modifica el objeto del contrato. **PRIMERA:** Adicionar el plazo del Contrato de Obra Pública No. 225 de 2015 a partir del treinta y uno (31) de diciembre de 2015 hasta el veintinueve (29) de enero de 2016. **SEGUNDA:** GARANTÍAS: El Contratista se compromete a modificar las Garantías exigidas en la cláusula Decima Primera del Contrato de Obra Pública No. 225 de 2015, de tal forma que cubra la vigencia modificada por la presente adición. **TERCERA:** Las demás cláusulas del Contrato Inicial conservan su validez en toda su integridad. Para constancia se firma en Caicedonia, Valle del Cauca, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año Dos Mil Quince (2015).


JORGE ALDEMAR ARIAS ECHEVERRI
Alcalde Municipal
Contratante


OSCAR CIFUENTES TORRES
CONSORCIO LA CAMELIA
Contratista

Solicitud de Adición con recursos propios mediante un proyecto de acuerdo No 014 del 28/10/2016, que se presenta al honorable Concejo Municipal la cual es aprobada. Se asigna CDP: 0001471 \$26.923.060 del 16/11/2016.

Segunda adición en valor y tiempo del día 28/11/2016 por valor de \$26.923.060,38 y plazo en tiempo hasta el 13/12/2016.

Imagen No 5: contrato No 225 2015, Alcaldía municipio de Caicedonia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE
 Alcaldía Municipal

MUNICIPAL
 Por Caicedonia TODOS!

ADICION EN VALOR Y EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 225 DE 2015

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAICEDONIA
NIT:	891.900.660-6
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA MARCELA GONZALEZ HURTADO ALCALDESA MUNICIPAL
C. C. No.:	66.888.111 DE CAICEDONIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA CAMELIA
Representante legal:	OSCAR CIFUENTES TORRES
Cédula de ciudadanía No.	6209675 expedida en Caicedonia
FECHA:	NOVIEMBRE 28 DE 2016

Entre las partes descritas, debidamente identificadas y con facultad para contratar y obligarse, hemos acordado celebrar la presente Adición en valor y en tiempo al Contrato de Obra pública número 225 de noviembre 19 de 2015, previa las siguientes consideraciones: 1.- Que se celebró el Contrato el cual tiene como Objeto CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PEATONALES EN CONCRETO RÍGIDO VÍA PRINCIPAL BARRIO LA CAMELIA - ESTADIO MUNICIPAL, CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA. 2.- Que el Contrato No. 225 de 2015, fue objeto de suspensión y ha sido reiniciado el día 28 de noviembre de 2016. 3.- Que mediante oficio de fecha 22 de noviembre de 2016, suscrito por el Director del Departamento Administrativo de planeación ante la Alcaldesa Municipal de Caicedonia Valle del Cauca, solicita y justifica se adicione en valor y en tiempo el Contrato No. 225 de 2015, para poder cumplir a cabalidad con el objeto contratado. 4.- Que el Director del Departamento Administrativo de planeación, Supervisor del contrato, considera viable otorgar la adición en valor por \$26.923.060,38, conforme al informe presentado por el contratista y el interventor del contrato, los cuales hacen parte integral de la presente

FOR CAICEDONIA TODOS 2014 - 2019
 Carrera 14 # 7-52 C.A.M. 5º Piso // Teléfono (2) 2164537 - Ext. 101 - Fax (2) 2164515
 Página: www.caicedonia-valle.gov.co // alcaldia@caicedonia-valle.gov.co
 Código Postal 762540 // Caicedonia Valle Colombia


Imagen No 6: contrato No 225 2015, Alcaldía municipio de Caicedonia.




REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE
ALCALDÍA MUNICIPAL



adicción. 5.- Que dicha adición se requiere en valor y en tiempo y no modifica el objeto del Contrato No. 225 de 2015. **CLAUSULA PRIMERA:** Adicionar en valor el Contrato de Obra pública No. 225 de 2015 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PEATONALES EN CONCRETO RÍGIDO VÍA PRINCIPAL BARRIO LA CAMELIA - ESTADIO MUNICIPAL, CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA por valor de VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SESENTA PESOS CON TREINTA Y OCHO ctvs. (\$26.923.060,38) **CLAUSULA SEGUNDA:** El valor de la adición se imputa al presupuesto vigencia 2016 así: Disponibilidad Presupuestal No. 0001471 del 16 de noviembre de 2016, Rubro 21530235 0112, expedido por la Secretaría de Hacienda y a las reservas que para el efecto se constituyan. **CLAUSULA TERCERA:** Adicionar en tiempo el presente contrato por un plazo de 15 días contados a partir de la legalización de la presente adición. **CLAUSULA CUARTA:** El contratista ampliará la póliza en los mismos conceptos y términos del contrato inicial pero ampliado a este nuevo plazo. **CLAUSULA QUINTA:** Las demás cláusulas del contrato inicial quedan vigentes y conservan su validez. Para constancia se firma en Caicedonia, Valle del Cauca, luego de leído y aprobado en todas sus partes por quienes en él intervienen a los veintiocho (28) días de Noviembre de dos mil dieciséis (2016).


CLAUDIA MARCELA GONZALEZ HURTADO
Alcalde(a) Municipal
Contratante


OSCAR FUENTES TORRES
CONSORCIO LA CAMELIA
Contratista

PREPAGO Y REVISTA: BLANK - 00

POR CAICEDONIA TODOS 2016 - 2019

Acta de reinicio de la obra 28/11/2016.

Se logró evidenciar durante la ejecución de la visita fiscal que el expediente contractual cuenta con la documentación necesaria para realizar las adiciones en tiempo, permitiendo a la entidad ejecutar el objeto del contrato.

"Es así, que el contrato estatal puede ser objeto de modificación por diversas causas (desequilibrio económico del contrato, mayores cantidades de obras, suspensión de obras, necesidad de disminuir el alcance del objeto contrato, etc.)" (Rodríguez Tamayo 2022)

- c. **Etapas pos contractual:** Se evidencia acta de liquidación con fecha 25 de enero de 2017.

Imagen No 7: contrato No 225 2015, Alcaldía municipio de Caicedonia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE
Departamento Administrativo de Planeación



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 225 DE 2015
CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA Y OSCAR
CIFUENTES TORRES**

CLASE DE CONTRATO	Obra Pública
REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA Y CÉDULA DE CIUDADANÍA	CLAUDIA MARCELA GONZÁLEZ MURTADO 66.888.111 de Caicedonia Valle del Cauca Alcaldesa Municipal
CONTRATISTA	Oscar Cifuentes Torres
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.	6.209.675 expedida en el Municipio de Caicedonia - Valle del Cauca
PROFESIÓN:	Ingeniero Civil
MATRÍCULA PROFESIONAL No.	19202.08127 Cauca
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Noviembre 19 de 2015

Entre los suscritos CLAUDIA MARCELA GONZÁLEZ MURTADO, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 66.888.111 expedida en el municipio de Caicedonia Valle del Cauca, quien actúa a nombre del municipio de Caicedonia Valle del Cauca con NIT: 891900660-6, por ser representante legal, en calidad de Alcaldesa Municipal de una parte y de la otra OSCAR CIFUENTES TORRES portador de la cédula de ciudadanía No. 6.209.675 expedida en el Municipio de Caicedonia - Valle del Cauca, quien en adelante se denominará el contratista, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación del Contrato de Obra Pública No. 225 de 2015, previas las siguientes consideraciones: A) Que el Contrato de Obra Pública que nos ocupa fue suscrito el 19 de noviembre de 2015. B) Que el mismo tenía un plazo de ejecución hasta el treinta (30) de diciembre de dos mil quince (2015), contados a partir de la suscripción del acta de inicio. C) Que el objeto del Contrato de Obra No. 225-2015 es el siguiente: "Construcción de Andenes peatonales en concreto rígido vía principal barrio La Camelia - Estadio Municipal, Caicedonia Valle del Cauca". D) Que la Interventoría del Contrato de Obra No. 225-2015 fue externa y estuvo a cargo del Arquitecto JANIÉR GIRALDO CARYAJAL identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.250.789 expedida en el municipio de Caicedonia Valle del Cauca. E) Que de acuerdo a los informes y certificaciones entregados por el Interventor, el Contratista cumplió el 100% del objeto del Contrato. F) Que el Contrato se ejecutó cumpliendo con las especificaciones técnicas, las características y condiciones pactadas en el Contrato de Obra Pública No. 225 de 2015. G) Que la obra fue entregada y recibida por la comunidad a través de la veeduría constituida y a los entes encargados de su administración y funcionamiento. H) Que las principales características del Contrato de Obra No. 225-2015 son las que se describen a continuación:

5. CONCLUSIONES

De acuerdo a lo avizorado en el desarrollo y recaudo probatorio de la DC-106-2021, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca encuentra que en primer

El municipio de Caicedonia celebró el contrato No 225 de 2015, el cual fue adjudicado a través de Subasta Pública, y el proceso de selección se realizó de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones y cronograma establecido, cabe resaltar de que la adjudicación no estaba supeditada a la presentación de dos o más oferentes, razón por la cual el hecho de que se haya presentado una sola propuesta no es motivo para tacharla de irregular, de igual manera pese a que se evidencian modificaciones en el desarrollo de la ejecución de actividades, también lo es que las mismas suspensiones y adiciones se encuentran justificadas por las partes y finalmente se cumplió con el objeto contractual

Así las cosas de acuerdo a las consideraciones expuestas, no se observaron circunstancias que permitan la consolidación de observaciones administrativas, con presuntas incidencias disciplinaria, fiscal o penal

Es importante que el denunciante tenga presente que el Daño Patrimonial tiene ciertas características establecidas en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000:

“ARTÍCULO 6: Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. En consecuencia, los presuntos daños patrimoniales relacionados en su petición no fueron evidenciados en el análisis de los hechos denunciados”.

Igualmente, de acuerdo a lo esgrimido por el Honorable Consejo de Estado en Sentencia con radicado No. 68001-23-31-000-2010-00706-01 del dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017), la Ponente MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ, ha expresado:

“(…)

RESPONSABILIDAD FISCAL - Daño patrimonial Es indispensable que se tenga una certeza absoluta con respecto a la existencia del daño patrimonial, por lo tanto es necesario que la lesión patrimonial se haya ocasionado realmente, esto es, que se trate de un daño existente, específico y objetivamente verificable, determinado o determinable y ha manifestado en diferentes oportunidades que la responsabilidad fiscal tiene una finalidad meramente resarcitoria y, por lo tanto, es independiente y autónoma, distinta de la responsabilidad penal o disciplinaria (Subrayado fuera del texto original) que pueda corresponder por la misma conducta, pues lo que en el proceso de responsabilidad fiscal se discute es el daño patrimonial que se causa a los dineros públicos, por conductas dolosas o culposas atribuibles a un servidor público o persona que maneje dichos dineros, lo que significa que el daño patrimonial debe ser por lo menos cuantificable en el momento en que se declare responsable fiscalmente a una persona. En el presente caso, no existe duda, ni siquiera por parte de la actora de que en efecto hubo un daño patrimonial al Estado [...]. (...)”

6. HALLAZGOS

CUADRO DE HALLAZGOS

CUADRO DE RESUMEN DE HALLAZGOS DENUNCIA DC-106-2021						
No. HALLAZGOS	Administrativos	Disciplinarios	Penales	Fiscales	Sancionatorios	Presunto Patrimonial (\$) Daño
0	0	0	0	0	0	0

