

125-19.61

Santiago de Cali, 11 de febrero de 2019

CACCI 588

**INFORME FINAL DE RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA  
CACCI 5800 DC-82-2018**

**SOLICITUD PQD # 118 del 23/08/2018**

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con las presuntas irregularidades en contratación en el Municipio de Zarzal-Valle, inherentes al contrato de señalización de vías y otros contratos de Transito en el Municipio.

La presente denuncia fue recibida a través del sistema web institucional para las PQD.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana mediante visita fiscal al mencionado Municipio, por tal motivo se comisiono a un Profesional en Ingeniería Civil adscrito a esta Dirección para la atención de la misma.

De la revisión documental a la información aportada por la denunciante, así como de la información recopilada durante la visita fiscal, se obtuvo el siguiente resultado:

**1. INTRODUCCION**

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias allegadas a este Ente de Control.

Para tales efectos, la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, comisionó a un (1) Profesional Universitario adscritos a dicha Dirección para atender la referida denuncia, quien, en el desarrollo de la misma, se aplicó la normatividad legal vigente y los procesos y procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

El resultado final de la visita realizada, se consolido en el presente informe, con el fin de dar a conocer a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante.

**2. ALCANCE DE LA VISITA**

Dar trámite a la denuncia ciudadana DC-82-2018 radicada mediante CACCI 5800, de conformidad con la información y la documentación presentada dentro del escrito de la misma, en la cual se *"Solicita se investigue si se realizaron las obras contratadas en vías y*

*contratos de tránsito del municipio de Zarzal -Valle además de irregularidades presentadas en los contratos de tránsito”*

### 3. LABORES REALIZADAS

De conformidad con la competencia de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, procede a dar trámite a la denuncia ciudadana DC-82-2018 a través de las siguientes actuaciones:

- Elaboración del plan de trabajo con el fin de planificar la Visita Fiscal o la solicitud de información, y analizar la documentación contenida en la denuncia e identificar los requerimientos de la misma. De lo cual, se hizo un listado de los documentos a solicitar, necesarios para el trámite de la denuncia.

Una vez informado de la solicitud de apoyo técnico, se programó la visita; para ello se elaboró un Plan de trabajo a seguir en el municipio de Zarzal, haciendo un estudio detenido del informe de la que así como de los documentos anexados.

- En las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Zarzal, se procedió a levantar el Acta Fiscal de Visita, en la misma, el Secretario de Movilidad y Tránsito, Juan David Llanos Lasso, absolvió los diferentes interrogantes.
- Se verificaron los soportes del contrato con el fin de esclarecer los hechos mencionados en la denuncia, y dar respuesta precisa a las apreciaciones del denunciante.

#### *SOLICITUD DE INFORMACION*

1. Copia íntegra de los contratos relacionados en señalización de vías y de tránsito.

### 4. RESULTADO DE LA VISITA

Uno de los fines misionales de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca es velar por la gestión fiscal de la administración y de los particulares tal como lo manifiesta la Constitución Política Colombiana en su Artículo 267, por tal motivo con base a la denuncia ciudadana inherente a la no ejecución de obras y los contratos de tránsito se tomó una muestra revisándose por parte del auditor los contratos No 30.19.11.21 y el contrato 130.19.11.23 dejando como resultado lo siguiente:

**Contrato: 130.19.11.21**

**Valor:** \$6.400.000

**Objeto:** Organizar los expedientes de los vehículos automotores que reposan en la Secretaría de movilidad y tránsito del Municipio de Zarzal

**Tipo de Contrato:** Prestación de Servicios

**Plazo:** 6 meses

### **ETAPA PRECONTRACTUAL**

- Se revisa la etapa precontractual observando que hubo descripción de la necesidad y justificación de la misma
- Se justifica la modalidad de contratación
- Hay disponibilidad presupuestal
- La persona contratada cumple con el perfil

### **ETAPA CONTRACTUAL**

- Se observa que todo lo descrito en los estudios previos se encuentran plasmados en el objeto contractual.

### **ETAPA POSTCONTRACTUAL**

Se observa cumplimiento de las labores realizadas por el contratista, se evidencian informes de supervisión y del contratista

**Contrato: 130.19.11.23**

**Valor:** \$ 21.000.000

**Objeto:** Asesoría en movilidad, tránsito y transporte a la Secretaria de transito del municipio de zarzal Valle Del Cauca

**Tipo de Contrato:** prestación de servicios

**Plazo:** 6 meses

### **ETAPA PRECONTRACTUAL**

- Se revisa la etapa precontractual observando que hubo descripción de la necesidad y justificación de la misma.
- se justifica la modalidad de contratación
- Hay disponibilidad presupuestal

### **ETAPA CONTRACTUAL**

- Se observa que todo lo descrito en los estudios previos se encuentran plasmados en el objeto contractual

### **ETAPA POSTCONTRACTUAL**

Se observa cumplimiento de las labores realizadas por el contratista, se evidencian informes de supervisión y del contratista

- Se realiza la visita al sitio donde se ejecutaron las obras y se toma el correspondiente registro fotográfico. Se muestra parte del registro como sigue:



Con base a la información proporcionada en la documentación aportada por la Administración Municipal de Zarzal, podemos extractar el siguiente resumen del proceso contractual:

#### **PROGRAMA: Secretaria de movilidad**

**Número del Contrato:** 130.19.06.141

**Objeto del Contrato:** *“Demarcación, pintura y mantenimiento de reductores de velocidad tipo resalto, para sitios críticos del municipio de Zarzal Valle del Cauca”.*

**Modalidad de Selección:** Selección abreviada de menor cuantía.

**Clase de Contrato:** Obra Pública

**Sector al que corresponde el gasto:** Transporte.

**Valor Inicial del Contrato:** \$ 73.000.000

**Valor de adición:** \$ 36.500.000

**Fuente de financiación del Contrato:** Recursos Propios

**Nombre Completo del Contratista:** Tecnocell de Occidente S.A.S

**Fecha de Suscripción del Contrato:** 26 de junio de 2018

**Acta de Inicio:** 26 de junio de 2018

**Nombre Completo del supervisor y /o Interventor:**

**Interventor:** No hay Interventoría.

**Supervisor:** Juan David Llanos Lasso – Secretario de Movilidad y Tránsito

**Aseguradora:** Seguros del Estado S.A

**Plazo de Ejecución Inicial (días):** 60 días calendario.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRÁNSITO - CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 130.19.06.141 - DEMARCACIÓN, PINTURA Y MANTENIMIENTO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, PARA SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.

DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				EVALUACION CONTRALORIA			
	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
<b>PINTURA ZONA ESCOLAR, REDUCTORES, PROHIBIDO PARQUEAR, ZONA DISCAPACITADOS</b>								
LIMPIEZA LAVADO DE SUPERFICIE	M2	250	\$ 965,00	\$ 241.250,00	M2	250	965	\$ 241.250
ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE	KLS	151434,42	\$ 10.296,00	\$ 1.559.169,00	KLS	151434,42	10296	\$ 1.559.169
RECUBRIMIENTO PINTURA TRÁFICO	M2	250	10876	\$ 2.719.000,00	M2	250	10876	\$ 2.719.000
				<b>\$ 4.519.419,00</b>				<b>\$ 4.519.419</b>
ADMINISTRACIÓN	24.90%			\$ 1.125.335,00	24.90%			\$ 1.125.335
IMPREVISTOS	1%			\$ 545.183,00	0,01			\$ 545.183
UTILIDAD	8%			\$ 361.554,00	0,08			\$ 361.554
				<b>\$ 6.551.491,00</b>				<b>\$ 6.551.491</b>
<b>ADICIONAL</b>								
<b>REDUCTORES DE VELOCIDAD PLÁSTICO</b>								
CINTA DE SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS	UN	3	\$ 90,01	\$ 270,02	UN	3	90,005	\$ 270
SEÑAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA VÍA)	DIA	30	\$ 5.837,00	\$ 175.110,00	DIA	30	5837	\$ 175.110
SEÑAL TIPO SR-26 (NO ADELANTAR VEHÍCULO)	DIA	30	\$ 5.837,00	\$ 175.110,00	DIA	30	5837	\$ 175.110
PALETERO DIURNO	HRS	15,00	\$ 7.686,00	\$ 115.290,00	HRS	15,00	\$ 7.686,00	\$ 115.290,00
LOCALIZACIÓN-REPLANTEO VÍAS URBANAS	ML	225	\$ 3.339	\$ 751.275,00	ML	225	3339	\$ 751.275,00
FRESADO	M3	11,25	\$ 51.233	\$ 576.371,25	M3	11,25	\$ 51.233,00	576371,25
REDUCTOR DE VELOCIDAD PLÁSTICO	UND	4,00	\$ 2.705	\$ 10.819,28	UND	4,00	\$ 2.705	\$ 10.819
				<b>\$ 12.882.447,00</b>				<b>\$ 12.882.447</b>
<b>PINTURA ZONA ESCOLAR, REDUCTORES, PROHIBIDO PARQUEAR, ZONA DISCAPACITADOS</b>								
CINTA DE SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS	UND	2,00	\$ 90.005	\$ 180.010,00	UND	2,00	\$ 90.005,00	\$ 180.010
SEÑAL TIPO SR-26 (NO ADELANTAR VEHÍCULO)	DIA	30,00	\$ 5.837	\$ 175.110,00	DIA	30,00	\$ 5.837	\$ 175.110
SEÑAL TIPO SR-36 (OBREROS EN LA VÍA)	DIA	30	5837	\$ 175.110,00	DIA	30	\$ 5.837	\$ 175.110,00
LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE	M2	900,00	\$ 965	\$ 868.500	M2	900,00	\$ 965	\$ 868.500
ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE	KLS	309786,46	\$ 10.296	\$ 3.189.561.392	KLS	309786,46	\$ 10.296	\$ 3.189.561.392
RECUBRIMIENTO PINTURA TRÁFICO	M2	900	\$ 10.876,00	\$ 9.788.400,00	M2	900	\$ 10.876	\$ 9.788.400
SUB-TOTAL				<b>\$ 14.376.702,00</b>				<b>\$ 14.376.702</b>
VALOR COSTOS DIRECTOS				<b>\$ 27.259.149,00</b>				<b>\$ 27.259.149,00</b>
ADMINISTRACIÓN 24,90%				\$ 6.787.528,00				\$ 6.787.528,00
IMPREVISTOS 1%				272591				272591
UTILIDAD 8%				2180731				2180731
OBRA EJECUTADA ADICIONAL				<b>\$ 36.499.999,00</b>				<b>\$ 36.499.999</b>
VALOR ACTA PARCIAL 01 + ACTA 02 + ACTA FINAL				<b>\$ 109.499.999</b>				<b>\$ 109.499.999</b>
<b>RESUMEN FINAL DE OBRA</b>								
VALOR INICIAL CONTRATO				\$ 73.000.000				\$ 73.000.000
VALOR ADICIÓN				36.500.000				\$ 36.500.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				<b>\$ 109.500.000</b>				<b>\$ 109.500.000</b>

## 5. CONCLUSIONES.

1. Verificado el Contrato de Obra Pública No.: 130.19.06.141, cuyo objeto es: *“Demarcación, pintura y mantenimiento de reductores de velocidad tipo resalto, para sitios críticos del municipio de Zarzal Valle del Cauca”*, por \$ 109.500.000, se concluye que NO se encontraron irregularidades en la ejecución del contrato, (calidad y cantidad de obra), toda vez que lo calculado en el acta final de obra (cuadro anterior) coincide con lo ejecutado.
2. Verificados los contratos No. 130.19.11.21 y 130.19.11.23 sacados en la muestra de los contratos suministrados por la Alcaldía, no se evidencio irregularidad en lo verificado por parte del auditor.

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-82-2018.

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y atentos a cualquier aclaración.

Se remite copia de este informe al Municipio de Zarzal, con el fin de que la administración tenga conocimiento del mismo y quede debidamente notificado.

En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada a la Carrera 6 entre Calles 9 y 10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada a través del correo electrónico [participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co](mailto:participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co) o directamente al link <https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1>

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS  
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 5800 DC 82– 2018  
[anm954587@hotmail.com](mailto:anm954587@hotmail.com)  
[alcaldia@zarzal-valle.gov.co](mailto:alcaldia@zarzal-valle.gov.co)

Proyectó: Amparo Collazos Polo- Profesional Especializada