

125-19.61

Santiago de Cali, 10 de julio de 2018

CACCI 3417

### **Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 2415 DC-39-2018**

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con presuntas irregularidades en contratación en la Secretaría de Infraestructura y Valorización del Departamento del Valle del Cauca, inherentes al Contrato de Obra No. 1442 suscrito en marzo 27 de 2017 para realizar el mantenimiento mediante bacheo y señalización de la vía Cali-Crucero La Industria Municipio de Candelaria por valor de \$327'025.272.

Presente denuncia se apertura de oficio generada por el audio publicado en la página de YOU TUBE y mencionado en el Programa Radial Viva Las Noticias el 4 de abril de 2018, en el cual menciona los graves atrasos, señalización y demarcación de obras en la Vía Cali-Candelaria, contratadas con la Gobernación del Valle a través de la Secretaría de Infraestructura.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana mediante visita fiscal al Municipio de Candelaria, sitio donde se realizaron las obras, para tal fin se solicitó apoyo técnico a la Dirección Técnica de Infraestructura Física de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

De la Visita Técnica efectuada al sitio de las obras en el mencionado Municipio, se obtuvo el siguiente resultado:

#### **1. INTRODUCCION**

El presente Informe contiene los resultados obtenidos en desarrollo de la atención a la denuncia Ciudadana radicada según CACCI 2415 DC-39-2018, en la cual se describen los hechos de “Graves atrasos de obras vía Cali Candelaria denuncia interpuesta por la Diputada Mary Luz Zuluaga. Obra de la vigencia 2017, contratada por la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Infraestructura y valorización. La diputada manifiesta, presuntas irregularidades en dicha obra relacionadas con atrasos, señalización y demarcación”.

Se realizó visita técnica a la obra vial en mención el día 15 de junio 2018 con el fin de corroborar la presunta irregularidad.

Esta visita se desarrolló haciendo énfasis especial en el cumplimiento de la función que le corresponde a la Contraloría Departamental del Valle y a los resultados que de ella se derivan en procura de un mejor bienestar de la población del municipio de Candelaria.

Se reconoció los lugares intervenidos y el adelanto de los trabajos ejecutados, por lo cual una vez analizados y registrados en las actas de visita técnica se procedió a la realización del presente informe.

## **2. ALCANCE DE LA VISITA**

Adelantar el apoyo técnico para examinar los hechos que conllevaron a la presunta irregularidad en ejecución de obras de mejoramiento de la malla vial del municipio de Candelaria.

## **3. LABORES REALIZADAS**

- Identificación de los actores y hechos

### **1. DATOS DEL CONTRATO:**

**CONTRATO OBRA No.** 1442

**FECHA:** 27 de marzo de 2017

**CONTRATANTE:** Departamento del Valle del Cauca.

**DEPENDENCIA:** Secretaría de Infraestructura y Valorización

**CONTRATISTA:** Unión Temporal Mantenimiento Vía Cali Candelaria  
2017

**OBJETO:** "Mantenimiento mediante bacheo y señalización de la vía Cali- cruceo la industria (Candelaria).

**VALOR:** \$327.025.272

**PLAZO INICIAL:** Cuatro (4) meses

**PLAZO FINAL:** Cinco meses

**FECHA DE INICIACIÓN:** 05 de mayo de 2017

**OTROSI:** 04 de septiembre de 2017 - prorroga

**OTRO SI:** 05 de octubre de 2017- prorroga

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** 05 de septiembre de 2016

**FECHA DE TERMINACION:** 20 de octubre de 2017

**INTERVENTORIA:** Secretaría de Infraestructura y Valorización

- Se realizó la evaluación y análisis de todos los folios contenidos en las carpetas del contrato 1442 la vigencia 2017 del Departamento del Valle del Cauca ; se conoció quien tuvo la labor de supervisión con el fin de orientar la visita técnica, además de las zonas relacionadas directamente con el desarrollo del contrato, lo que permitió realizar la calificación y cuantificación de las actividades; también se compararon los valores de

las actividades del presupuesto con el listado de precios de la Gobernación Decreto N° 010-24-0847, de Junio 12 2017. Todo esto con el fin de avocar conocimiento, concluir y certificar la trazabilidad de cada una de las actuaciones y documentos que las respaldan.

#### **4. RESULTADO DE LA VISITA**

##### **ANTECEDENTES**

El contrato de la referencia tiene como objeto realizar el mantenimiento mediante bacheo y señalización de la vía Cali – Crucero la Industria (Candelaria).

##### **2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

La vía Cali- Candelaria se localiza al occidente del municipio de Cali a 28 km, por El Norte: Con el municipio de Palmira; Oriente: Con los municipios de Pradera y Florida; Sur: Con el departamento del Cauca con los municipios de Puerto Tejada y Miranda.



Todas las actividades fueron revisadas por la firma Geozam en acompañamiento con la supervisora encargada Ing. Yolanda López de la Secretaría de infraestructura y Valorización de la Gobernación del Valle del Cauca.

El valor inicial del contrato es de \$327.025.272 pero no fue pagado en su totalidad debido a que durante la ejecución de la obra no se llevó a cabo ninguna actividad hasta el 100%, por lo tanto el valor pagado final al contratista fue de \$242.911.742.

Los porcentajes de cada actividad están desglosados de la siguiente manera en los informes presentados por la supervisora Ingeniera Yolanda López Martínez.

### CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS Y PAGADAS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD SIN EJECUTAR	VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR	% EJECUTADO	% sin ejecutar
EXCAVACION REPARACION PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE DEMOLICION, RETIRO,	M3	264,00	46.060,00	\$ 12.159.840	182,70	81,30	\$ 8.415.162	\$ 3.744.678,0	69,20%	31%
BASE GRANULAR TIPO INVIAS, INCLUYE TRANSPORTE	M3	105,00	100900,00	\$ 10.594.500	50,43	54,57	\$ 5.088.387	\$ 5.506.113,0	48,03%	52%
RIEGO DE LIGA	M2	1900,00	3330,00	\$ 6.327.000	431,26	1468,74	\$ 1.436.096	\$ 4.890.904,2	22,70%	77%
IMPRIMACION MC-70	M2	1900,00	3.296	\$ 6.262.400	1002,93	897,07	\$ 3.305.657	\$ 2.956.742,7	52,79%	47%
TRANSPORTE DE EQUIPO	T/K	1218,00	800	\$ 974.400	1018,00	200,00	\$ 814.400	\$ 160.000,0	83,58%	16%
ROCERIA	M2	2902,75	40	\$ 116.110	2902,75	0,00	\$ 116.110	\$ -	100,00%	0%
LIMPIEZA ALCANTARILLAS	UND	11,00	64.251	\$ 706.761	0,00	11,00	\$ -	\$ 706.761,0	0,00%	100%
LIMPIEZA CUNETAS, ZANJAS, DESCOLE	ML	400	1.410	\$ 564.000	400,00	0,00	\$ 564.000	\$ -	100,00%	0%
SEÑALES VERTICALES SR - SP - SI	UND	81	290.920	\$ 23.564.520	83,00	0,00	\$ 24.146.360		102,47%	0%
MEZCLA DENSA EN CALIENTE BACHEO MAS TRANSPORTE	M3	158	475.199,00	\$ 75.081.442	131,00	27,00	\$ 62.251.069	\$ 12.830.373,0	82,91%	17%
LINEA DE DEMARCAACION CONTINUA CON	ML	87.000	1.240,00	\$ 107.880.000	44820,00	42180,00	\$ 55.576.800	\$ 52.303.200,0	51,52%	48%

ITEM NO PREVISTO	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR EJECUTADO
CORTE DE PAVIMENTO	ML	913	5.310	\$ 4.848.030,00
PINTURA DE TRAFICO	M2	75,4	15.586	\$ 1.175.184,40

#### 4.1 Ejecución Contractual

CONTRATO 1442-2017							
No.	Contrato	Contratista	Objeto	Valor	Inicio	Pagos Realizados	Supervisión
1	1442	DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	Mantenimiento mediante bacheo y señalización de la vía Cali-crucero la industria (Candelaria)	\$ 325.025.272	05-sep-17	165 días	Secretaria de infraestructura y Valorización

Se realizó la visita fiscal en todo el recorrido de la vía Cali-Candelaria, se evidencio que la demarcación horizontal al día 15 de junio 2018 se encuentra en mal estado, por estos 3 posibles aspectos:

- El material actual con el que está construida la vía.
- El transito denso en la vía.
- Por el material fino que se encuentra a lo largo de la vía.

Es importante recalcar que la actividad de demarcación horizontal fue ejecutada hace 9 meses por el contratista, lo cual genera que se evidencie menos cantidad en metros lineales demarcados. Por lo tanto la cantidad aprobada es la evidenciada por la supervisión de ambas entidades cuyo valor es el de 44.820 ml.

Durante la visita se evidencio las 83 señales de tránsito SP-SR-SI que se encuentran relacionadas en el siguiente cuadro:

TIPO	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD
Señal Preventiva	Curva pronunciada a la izquierda	SP-03	19
Señal Preventiva	Curva pronunciada a la derecha	SP-04	23
Señal Reglamentaria	Prohibido Adelantar	SR-26	8
Señal Preventiva	Cruce de vías	SP-13	3
Señal Reglamentaria	Ceda el paso	SR-02	1
Señal informativa	Información	SI	5
Señal Reglamentaria	Limite velocidad 30km	SR-30	2
Señal Preventiva	Zona escolar	SP-47	1
Señal Preventiva	Glorieta	SP-20	1
Señal Preventiva	Intersección Vías	SP-11	4
Señal Preventiva	Vía lateral izquierda	SP-12	3
Señal Preventiva	Peatones	SP-46	4
Señal Preventiva	Resalto	SP-25	2
Señal Preventiva	Puente angosto	SP-36	1
Señal Preventiva	Bifurcación Derecha	SP-17	1
Señal Reglamentaria	PARE	SR-01	1
Señal Preventiva	Incorporación de transito	SP-21	1
Señal Preventiva	Curva y contra curva pronunciada	SP-09	1
Señal Preventiva	Bifurcación izquierda	SP-16	1
Señal Preventiva	Bifurcación Escalonada	SP-19	1
<b>TOTAL</b>			<b>83</b>

Se procedió a seleccionar los bacheos con áreas mayores del contrato, de los cuales se realizaron las mediciones respectivas, corroborando que las dimensiones son las mismas plasmadas en el informe de supervisión.

ABCISA	BACHE NO.	LONGITUD (m)	ANCHO(m)	ÁREA(m2)
Sector Cavasa	Bache no.2	19.3	2.85	55.005

Sector Cavasa	Bache no.6	15.2	3.1	47.27
Sector Cavasa	Bache no.12	10.5	3.2	38.85
Sector Cavasa	Bache no.14	19.15	2.7	51.3
Sector Cavasa	Bache no.15	12.28	4.52	55.35
K 3+380	Bache no.32	65.4	0.5	32.7
K 3+604	Bache no. 31	9	1.7	14.705
K 4+500	Bache no.36	32.3	2.35	75.259
K 11+850	Bache no20	1.85	7.2	13.32
K11+850	Bache no.16	7.2	4.8	9.43
K 11+980	Bache no. 21	15.3	2.05	30.4
K15+730	Bache no. 19	11.74	1.45	17.03

## 5. CONCLUSIONES

- De acuerdo a las mediciones y cálculos matemáticos, memorias de cálculo aportadas por la supervisión se evidencia el cumplimiento de especificaciones técnicas de cantidad, calidad y precios de mercado de lo estipulado en el acta de recibo final de la obra.
- Existe en el momento una sanción por parte del Departamento del Valle del Cauca por incumplimiento al Contrato con la Resolución No. 01061-0754 por valor de \$3.139.488.
- Así mismo se adelanta una sanción adicional al contratista por el mismo criterio de incumplimiento al contrato con la Resolución no. 0280 del 10 de Abril de 2018.
- Los informes de supervisión se encuentran bien detallados y elaborados; las actividades pagadas obedecen solo a las ejecutadas por el contratista.

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-39-2018.

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y atentos a cualquier aclaración.

Se remite copia de este informe a la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de que la administración tenga conocimiento del mismo y quede debidamente notificado.

En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada a la Carrera 6 entre Calles 9 y

10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada a través del correo electrónico [participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co](mailto:participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co) o directamente al link <https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1>

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS  
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 2415 DC 39– 2018  
mariluzzuluaga@yahoo.com  
infraestructuravalledelcauca@gmail.com  
elizabethrodriguez52@hotmail.com

*Trascribió: Amparo Collazos Polo – Profesional Especializada.*