

125-19.61

Santiago de Cali, 26 de diciembre de 2017

CACCI 7953

Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 7669 DC-74-2017

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con las presuntas irregularidades en contratación en el Municipio de Alcalá-Valle, inherente a la remodelación del parque principal del Municipio y por la cual solicita realizar visita técnica a la obra pública por un presunto detrimento.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana mediante visita técnica a la Entidad, para tal fin comisiono al Ingeniero adscrito a esta Dirección Operativa.

De la visita fiscal realizada al municipio de Alcalá se obtuvo el siguiente resultado:

1. INTRODUCCION

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias y peticiones allegadas a este Ente de Control.

Para tales efectos, la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, comisionó a un (1) Técnico Operativo (Ingeniero Civil) adscrito a dicha Dirección para atender la referida denuncia, quien en el desarrollo de la misma, aplicó la normatividad legal vigente y los procesos y procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

El resultado final de la visita realizada, se consolida en el presente informe, con el fin de dar a conocer a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante.

2. ALCANCE DE LA VISITA

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, procede a dar trámite a la denuncia ciudadana DC-174-2017 radicada mediante oficio CACCI 7669 del 15 de noviembre de 2017, en la cual solicitan apoyo técnico para atender la denuncia ciudadana instaurada.

La denuncia en cuestión se refiere al contrato de Obra Pública No: CO 201508001 de 6 de agosto de 2015, cuyo objeto es: “Realizar las obras requeridas para la ejecución del proyecto para la recuperación y mejoramiento urbanístico del Parque Principal del municipio de Alcalá, en el marco del Paisaje Cultural Cafetero, cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas y con los diseños establecidos por la entidad”.

3. LABORES REALIZADAS

Para la atención de la presente denuncia y de conformidad con el Plan de Trabajo elaborado para el trámite de la misma, se realizaron las siguientes actuaciones:

- Visita fiscal en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Alcalá – Valle del Cauca.
- Verificación de los soportes del contrato No: CO 201508001 de 6 de agosto de 2015, con el fin de esclarecer los hechos mencionados en la denuncia y dar respuesta precisa a las apreciaciones del denunciante.
- Una vez informado de la solicitud de apoyo técnico, se programa la visita con el Plan de trabajo a realizar en el municipio de Alcalá, haciendo un estudio detenido del informe de la queja así como de los documentos que se han anexado.
- Se realiza la visita al sitio donde se ejecutaron las obras y se procede tanto a medir lo realizado en el parque con el fin de cotejarlo con el Acta Final de entrega de la obra como a realizar el registro fotográfico de las partes más representativas de la misma.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





De acuerdo al Contrato de Obra No. CO 201508001 de 6 de agosto de 2015, se recopiló la siguiente información:

RESUMEN DEL PROCESO CONTRACTUAL DEL CONTRATO, OBJETO DE LA VISITA FISCAL.

1.- PROGRAMA: Obra Pública

1.- NOMBRE DEL PROYECTO: “Realizar las obras requeridas para la ejecución del proyecto para la recuperación y mejoramiento urbanístico del Parque Principal del municipio de Alcalá, en el marco del Paisaje Cultural Cafetero, cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas y con los diseños establecidos por la entidad”.

(C) Número Del Contrato: CO 201508001 de 6 de agosto de 2015.

(C) Objeto Del Contrato: “Realizar las obras requeridas para la ejecución del proyecto para la recuperación y mejoramiento urbanístico del Parque Principal del municipio de Alcalá, en el marco del Paisaje Cultural Cafetero, cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas y con los diseños establecidos por la entidad”.

(C) Modalidad De Selección (licitación, mínima cuantía, contratación directa): Licitación Pública No. 002 de 2015.

(C) Clase De Contrato: Contrato de Obra Pública

(C) Sector Al Que Corresponde El Gasto: Sector Turismo.

(D) Valor Inicial Del Contrato: \$ 608.797.045

Sector al que corresponde el gasto: Regalías

(C) Nombre Completo Del Contratista: Carlos Arturo Osorio Betancourth. CC. No. 94.396.095 de Tuluá Valle,

(F) Fecha De Suscripción Del Contrato: 6 de agosto de 2015.

(C) Nombre Completo Del supervisor y /o Interventor: Carlos Arturo Osorio B.

(N) Plazo De Ejecución (días): Tres meses – 90 días.

Fecha inicial y final de póliza y nombre del asegurador: 10/11/2015, 15/05/2017, Seguros del Estado S.A.

(F) Fecha De Suscripción Del Acta De Liquidación: 30 de octubre de 2014

SECOP: Publicado el día 18 de Marzo de 2014 en el portal único de contratación e n cumplimiento de la disposición contenida en el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.

4. RESULTADO DE LA VISITA

MUNICIPIO DE ALCALÁ - VALLE								
ACTA FINAL PARQUE								
CONTRATO: CO 201508001								
OBRA: "Realizar las obras requeridas para la ejecución del proyecto para la recuperación y mejoramiento urbanístico del Parque Principal del municipio de Alcalá, en el marco del Paisaje Cultural Cafetero, cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas y con los diseños establecidos por la entidad".								
ATIVIDADES	CONDICIONES CONTRACTUALES				EVALUACION CONTRALORIA			
	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
PARQUE PRINCIPAL					PARQUE PRINCIPAL			
Andén concreto 12 cms. 3000 PSI estampado	M2	1320.90	65.955,00	87.119.959.50	M2	1320.90	65.955,00	87.119.959.50
Piso en concreto MR=36 E=0.16 Estampado	M2	309.50	85.955,00	26.603.072.50	M2	309.50	85.955,00	26.603.072.50
Luminaria para bolardo en hierro policarbonato, tipo línea iónica 4 LED.	UND	71,00	438.570,00	31.138.470,00	UND	71,00	438.570,00	31.138.470,00
Concreto para muros 3000 PSI	M3	55.20	662.299,00	34.350.904.80	M3	55.20	662.299,00	34.350.904.80
CONCRETO CLASE G. 2000 P.S.I RELAC. 60C/4CP	M3	139,00	341.251,00	47.433.889,00	M3	139,00	341.251,00	47.433.889,00
Valor total de costos directos				482.963.632,00				482.963.632,00
Administración	%	22.50	10.496.558,00	104.156.795,00	%	22.50	10.496.558,00	104.156.795,00
Imprevistos	%	1,00		4.629.635,00	%	1,00		4.629.635,00
Utilidad	%	8,00		37.037.083,00	%	8,00		37.037.083,00
Valor total				608.797.045,00				608.797.045,00

5. CONCLUSIONES:

- Para el Contrato de Obra No. CO 201508001 de 6 de agosto de 2015: “Realizar las obras requeridas para la ejecución del proyecto para la recuperación y mejoramiento urbanístico del Parque Principal del municipio de Alcalá, en el marco del Paisaje Cultural Cafetero, se pudo determinar el cumplimiento a cabalidad con las especificaciones técnicas y con los diseños establecidos por la entidad”.
- Se verificaron las medidas de lo ejecutado, se cuantificaron las mismas y se cotejaron con las presentadas en la respectiva acta final de entrega del Proyecto, así como los accesorios que hacen parte del contrato, encontrando que NO existen irregularidades en la ejecución de los trabajos entregados y que la Obra se ha llevado a cabo dentro de las especificaciones técnicas que tal tipo de obras conllevan.

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-174-2017.

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y atentos a cualquier aclaración.

En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada a la Carrera 6 entre Calles 9 y 10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co o directamente al link <https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1>

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 7669 DC-174– 2017
lagotresp@hotmail.com

Trascribió: Amparo Collazos Polo – Profesional Especializada.